

Отчет о реализации Инвестиционной программы ПАО "Магаданский морской торговый порт" за 2025 год

| № п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации | | Расходы на реализацию программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) | | | | Отклонение фактических показателей от плановых | |
|-------|---|-------------------|----------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|-------|
| | | начало (мес./год) | окончание (мес./год) | | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | период t (отчетный период), % | с начала реализации проекта нарастающим итогом, % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Проект 1 - Обновление перегрузочной техники и грузозахватных приспособлений, | 2025 | 2025 | 4 800,0 | 4 800,0 | 4 800,0 | 13 049,3 | 13 049,3 | 271,9 | 271,9 |
| | - за счет собственных средств организации; | | | 4 800,0 | 4 800,0 | 4 800,0 | 13 049,3 | 13 049,3 | 271,9 | 271,9 |
| | - за счет заемных средств; | | | 0,0 | | | | | | |
| | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ ** | | | | | | | | | |
| 2. | Проект 2 - Замена электрооборудования и ремонт трансформаторных подстанций, | 2025 | 2025 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 11 000,3 | 11 000,3 | 55,0 | 55,0 |
| | в том числе: | | | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 11 000,3 | 11 000,3 | 55,0 | 55,0 |
| | - за счет собственных средств организации; | | | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 11 000,3 | 11 000,3 | 55,0 | 55,0 |
| | - за счет заемных средств; | | | 0,0 | | | | | | |
| | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ ** | | | | | | | | | |
| 3. | Проект 3 - Приобретение прочих основных средств, | 2025 | 2025 | 21 960,0 | 21 960,0 | 21 960,0 | 48 388,9 | 48 388,9 | 220,4 | 220,4 |
| | в том числе: | | | 21 960,0 | 21 960,0 | 21 960,0 | 48 388,9 | 48 388,9 | 220,4 | 220,4 |
| | - за счет собственных средств организации; | | | 21 960,0 | 21 960,0 | 21 960,0 | 48 388,9 | 48 388,9 | 220,4 | 220,4 |
| | - за счет заемных средств; | | | 0,0 | | | | | | |
| | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ ** | | | | | | | | | |
| 4. | Проект 4 - Ремонт зданий, сооружений и прочие ремонты, | 2025 | 2025 | 67 500,0 | 67 500,0 | 67 500,0 | 73 933,0 | 73 933,0 | 109,5 | 109,5 |
| | в том числе: | | | 67 500,0 | 67 500,0 | 67 500,0 | 73 933,0 | 73 933,0 | 109,5 | 109,5 |
| | - за счет собственных средств организации; | | | 67 500,0 | 67 500,0 | 67 500,0 | 73 933,0 | 73 933,0 | 109,5 | 109,5 |
| | - за счет заемных средств; | | | 0,0 | | | | | | |
| | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ ** | | | | | | | | | |



* Приводятся сведения на очередной период (период t).
 ** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
 *** В текущих ценах.

Генеральный директор
 А.Г. Горбов