

Отчет о реализации Инвестиционной программы ПАО "Магаданский морской торговый порт" за 2021 год

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план ***		факт		период t (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					период t (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Проект 1 - Обновление перегрузочной техники, в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.	2021	2021	50 793,1	50 793,1	50 793,1	89 409,2	89 409,2	176,0	176,0
2.	Проект 2 - Замена электрооборудования и ремонт трансформаторных подстанций, в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.	2021	2021	5 900,0	5 900,0	5 900,0	5 046,3	5 046,3	85,5	85,5
3.	Проект 3 - Приобретение прочих основных средств, в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.	2021	2021	11 738,9	11 738,9	11 738,9	9 314,6	9 314,6	79,3	79,3

* Приводятся сведения на очередной период (период t).

** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.

*** В текущих ценах.



Генеральный директор

А.Г. Горбов